

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Work Completion Certificate

№ ACT-20260510-460

Akto data: 2026-05-11

Darbų pradžia: 2026-05-10

Defektų aktas: INSP-20260510-460

Garantija: 12 mėn.

Užsakovas / Klientas

CLIENT INFORMATION

Įmonė / asmuo:	UAB 'Baltijos žuvų turgus	Adresas:	12, Taikos pr., Baltikalnė, Pelenynas, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis, 91228, Lietuva
Objekto pavadinimas:	Šaldymo kamerų kompleksas 'Aukštikalnė'		
Kontaktinis asmuo:	Tomas Tomaitis	Tel. / el. paštas:	+370 612 34567s / Tomas.tomaitis@zuvuturgas.lt

Atliktų darbų registras

Completed works register

Nr.	Svarba	Darbas / Aprašymas	PRIEŠ	PO
#01	KRITINIS	Stogo dangos remontas <p>Buvo atliktas stogo dangos remontas, pašalinant pažeistas vietas ir uždengiant jas nauja stogo danga. Naudota technologija apima senos dangos nuėmimą, paviršiaus paruošimą ir naujos dangos montavimą. Darbams atlikti naudoti įrankiai: pjūklas, gręžtuvas, glaistymo įrankiai.</p> <p>Medžiagos: Stogo danga 50 m², bituminė medžiaga 30 kg, klijai 10 kg.</p> <p>Kiekiai: Atlikta: 50 m², pažeistos vietos plotas: 5 m².</p>		
#02	VIDUTINIS	Sienos tinkavimas <p>Atliktas sienų tinkavimas, siekiant pašalinti tinko atsilupimą. Naudota smėlio-cemento skiedinys, kuris buvo užtepamas ant sienų, užtikrinant lygų paviršių. Tinkavimo procesas apėmė sienų paruošimą, grunto užtepimą, tinko užtepimą ir lyginimą.</p> <p>Medžiagos: Cemento skiedinys 25 kg, Gruntas 2 l.</p> <p>Kiekiai: Atlikta: 50 m² tinkavimo.</p>		

Pastabos ir komentarai

NOTES & COMMENTS

1 (Stogo dangos remontas): Remonto darbai buvo atlikti palyginti sudėtingomis sąlygomis, kadangi reikėjo atidžiai paruošti paviršių ir užtikrinti, kad nauja danga gerai priliptų prie senosios. Nukrypimų nuo pradinio plano nebuvo, tačiau rekomenduojama reguliariai tikrinti stogo būklę, ypač po stiprių kritulių, siekiant užkirsti kelią galimiems naujiems pažeidimams. Kokybės užtikrinimo tikslais būtina dokumentuoti visus atliktus darbus ir naudotas medžiagas, kad būtų galima lengviau stebėti stogo dangos ilgaamžiškumą ir ef...

2 (Sienos tinkavimas): Atlikti sienų tinkavimo darbai buvo sudėtingi dėl anksčiau buvusių paviršiaus defektų, tačiau buvo sėkmingai užtikrinta reikiama paruošimo procedūra, taikant gruntą ir tinką, kad būtų pasiektas lygus paviršius. Nukrypimų nuo plano nebuvo, tačiau rekomenduojama stebėti tinko būklę per pirmuosius kelis mėnesius po darbų, siekiant užtikrinti, kad nesusidarytų naujų atsilupimų. Kokybės užtikrinimo tikslais patariama reguliariai tikrinti drėgmės lygį patalpose ir užtikrinti tinkamą ventiliaciją, kad ...

Sąskaita / Apmokėjimas

Invoice for completed works

Paslaugos pavadinimas:	Remonto / statybos darbų atlikimas
Darbų pabaigos data:	2026-05-11
Darbų vadovas:	Jonas J.
Kaina:	2370.00 EUR

SUMA MOKĖTI: 2370.00 EUR

Apmokėjimo terminas iki:	2026-06-10
Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN):	LT12 7300 0101 2345 6789
Banko kodas / bankas:	Swedbank, AB
Mokėjimo paskirtis (privaloma):	INSP-20260510-460 ACT-20260510-460

GARANTIJA: 12 mėnesių

Rangovas garantuoja atliktų darbų kokybę nurodytą laikotarpį

Rangovas / Darbų vadovas:

Su pagarba,

Jonas J.

2026-05-11

Užsakovas / Klientas:

Tomas Tomaitis

UAB 'Baltijos žuvų turgus

2026-05-11

Šis aktas patvirtina, kad nurodyti darbai atlikti tinkamai ir priimti be pastabų.